CABINET DURAND & ASSOCIÉS — Syndic de copropriété
12 rue de la Gestion, 75015 Paris — RCS Paris 432 156 789 — CPI 7501 2019 000 456 789

RAPPORT DE SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER

Toiture Bâtiment A — Infiltrations et travaux de réfection

Résidence Les Jardins du Parc — 48 lots — Bâtiments A, B, C

Réf. RS-2026-0042 — Diffusion restreinte : Conseil Syndical

Rédaction : S. Moreau, gestionnaire — Date : 4 avril 2026

---

1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU DOSSIER

Le présent rapport vise à consolider l'ensemble des informations relatives aux désordres constatés sur la couverture du Bâtiment A de la résidence Les Jardins du Parc, ainsi qu'aux infiltrations signalées dans les parties privatives et communes.

La problématique de la toiture du Bâtiment A est documentée depuis 2019. Le Diagnostic de Performance Énergétique réalisé cette année-là (réf. DPE-2019-44521-A) mentionnait, en page 14 paragraphe 3.2.1, un « risque d'infiltration à moyen terme sur le versant nord-est, en raison de la vétusté de la membrane d'étanchéité bitumineuse posée en 2008 ». Cette observation n'avait pas fait l'objet de suites immédiates, le budget ayant été réorienté vers la rénovation du hall d'entrée votée en Assemblée Générale de 2020 (résolution n°8, montant voté : 22 000 € TTC).

Un premier incident a été enregistré en mars 2020 : une fuite ponctuelle réparée par la société ABC Toiture pour un montant de 1 850 € TTC. Un diagnostic approfondi a été commandé en novembre 2022 auprès de la société BATITOIT (720 € TTC, rapport réf. RT-2022-0089) qui confirmait la dégradation progressive de l'étanchéité. Suite à la tempête de janvier 2024, une intervention d'urgence a été réalisée par BATITOIT (4 200 € TTC), partiellement couverte par l'assurance copropriété à hauteur de 2 800 € (franchise de 1 400 € restée à la charge de la copropriété, imputée sur le budget travaux courants, compte 615).

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2025, la résolution n°12 a été adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (voix pour : 6 742, soit 67,42 % des voix exprimées ; contre : 1 208 ; abstentions : 3 050). Cette résolution approuvait le principe de travaux de réfection partielle de la toiture du Bâtiment A, versant nord, dans la limite d'une enveloppe de 40 000 € TTC. Le Conseil Syndical était mandaté pour solliciter un minimum de trois devis.

2. SIGNALEMENTS ET CONSTATS RÉCENTS

2.1 Signalement initial — 12 mars 2026

Le gardien de la résidence, M. Paulo Fernandez, a constaté lors de sa ronde matinale du 12 mars 2026 la présence d'eau dans le couloir du 4ème étage du Bâtiment A, au droit de l'appartement 4A-03 (propriétaire : Mme Anne Petit, membre du Conseil Syndical). Le plafond présentait des traces d'humidité marquées avec écaillement de la peinture sur une surface estimée à 2 m². Aucune anomalie n'a été observée au 5ème étage, orientant l'hypothèse vers une infiltration par la toiture.

M. Fernandez a par ailleurs signalé, dans le même courrier, une infiltration par la fenêtre du local technique situé au dernier étage. Le lien avec le désordre principal n'est pas établi à ce stade mais ne peut être exclu.

2.2 Inspection des combles — 21 ou 22 mars 2026

Mme Marie Laurent, Présidente du Conseil Syndical, accompagnée du gardien, a procédé à une inspection visuelle des combles. Il a été constaté que les gaines VMC traversant la toiture présentaient un état dégradé (manchons d'étanchéité défaillants). Il est à noter que l'ancien

syndic, Cabinet Leroy (en fonction jusqu'en 2023), aurait fait réaliser un diagnostic VMC dont le rapport n'a jamais été transmis au syndic actuel. Des recherches dans les archives sont en cours.

2.3 Diagnostic plomberie — 25 mars 2026

La société Plomberie Express (M. Lefèvre) est intervenue le 25 mars 2026 pour un diagnostic dans l'appartement de Mme Petit (coût : 180 € TTC, facture en attente de règlement). Conclusion : les infiltrations ne sont pas d'origine plomberie. L'eau provient de la toiture, confirmant l'hypothèse initiale. Le rapport a été transmis par photographie (qualité médiocre) par Mme Laurent.

2.4 Expertise assurance — 1er avril 2026

L'expert mandaté par l'assurance de la copropriété s'est rendu dans l'appartement de Mme Petit le 1er avril 2026. L'estimation préliminaire des dégâts (dommages au plafond de la salle de bain, infiltration dans le mur mitoyen, dégradation du revêtement de sol) se situe entre 3 000 € et 5 000 €. La question de l'imputation (assurance copropriété vs. assurance individuelle de Mme Petit, assurée à la MAIF) n'est pas tranchée à ce stade. Mme Petit a indiqué à plusieurs reprises son intention d'adresser une mise en demeure à la copropriété si aucune intervention n'est engagée avant la fin du mois d'avril 2026.

2.5 Signalement secondaire — non daté

M. Bernard (membre du Conseil Syndical) a rapporté verbalement que son voisin, M. Duval (appartement 3A-05, 3ème étage), constate l'apparition d'humidité sur le mur de sa chambre. Aucun signalement officiel n'a été déposé à ce jour par M. Duval. Le lien avec les infiltrations par la toiture n'est pas confirmé mais reste probable compte tenu de la localisation.

3. ÉTAT DES DEVIS ET PRESTATAIRES

Conformément au mandat de l'Assemblée Générale, trois entreprises ont été sollicitées le 5 février 2026 :

ENTREPRISE	DEVIS REÇU	MONTANT HT	MONTANT TTC	PÉRIMÈTRE	DÉLAI	OBSERVATIONS
BATITOIT SARL SIRET 451 789 632 00014 Certification QUALIBAT 3211 Garantie décennale	22/02/2026 DV-2026-0187	34 500 €	37 950 €	Versant nord uniquement	6 semaines	Entreprise déjà intervenue en 2022 et 2024. Connaissance du site.
TOIT EXPRESS SIRET 523 641 897 00028 Qualification RGE	18/03/2026 (relance 28/02)	28 900 €	31 790 €	Versant nord uniquement	4 mois	Moins-disant. Délai important : travaux reportés à l'automne (période pluvieuse).
Couverture Martin Coordonnées fournies par le gardien (contact personnel)	**Non reçu**	—	—	—	—	Relances : 01/03 et 22/03. Message vocal laissé le 04/04. M. Martin en déplacement jusqu'au 15/04.

> **Point d'attention :** Les deux devis reçus couvrent exclusivement le versant nord de la toiture. Le versant sud, dont l'état est qualifié de « correct mais vieillissant » par BATITOIT (rapport de visite du 18/02/2026, réf. RT-2026-0214), n'est pas inclus. Le rapport préconise une réfection du versant sud dans un horizon de 2 à 3 ans. Par ailleurs, les évacuations d'eaux pluviales présentent des collets de raccordement oxydés sur 2 descentes EP sur 4.

4. DÉTAIL TECHNIQUE — RAPPORT BATITOIT

La visite technique du 18 février 2026 (rapport réf. RT-2026-0214, rédacteur : Jean-Pierre Morin, expert couverture certifié QUALIBAT 3211) a mis en évidence les éléments suivants :

Versant nord : La membrane d'étanchéité bitumineuse, posée en 2008 (durée de vie théorique : 15 à 20 ans), présente des craquelures multiples, des décollements en rive et une dégradation des joints de solin sur environ 40 % de la surface. Les relevés d'étanchéité en pied d'acrotère sont défaillants par endroits. Le rapport conclut textuellement que « la membrane est en fin de vie » et que « des infiltrations supplémentaires sont probables lors d'épisodes pluvieux importants ».

Versant sud : État général correct. Points de faiblesse localisés au niveau des évacuations EP. Pas d'urgence immédiate.

Éléments complémentaires : Zinguerie (gouttières, chéneaux) à remplacer sur le versant nord (inclus dans le devis BATITOIT). Isolation sous toiture absente (note DPE 2019 : étiquette énergie F). Manchons d'étanchéité des gaines VMC à reprendre (hors périmètre couverture — prestataire VMC distinct à consulter). Option d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) éligible au dispositif MaPrimeRénov' Copropriété (estimation : 25 000 à 35 000 € HT, aide estimée : 40 à 60 %).

Décomposition du devis BATITOIT :

POSTE	MONTANT HT
Dépose ancienne étanchéité	4 800 €
Fourniture et pose membrane EPDM	18 200 €
Relevés d'étanchéité et solins	3 500 €
Zinguerie (gouttières, chéneaux)	5 200 €
Échafaudage et sécurité	2 800 €
Total versant nord	**34 500 € HT (37 950 € TTC)**

5. SITUATION FINANCIÈRE

5.1 Historique des dépenses — Toiture Bâtiment A

DATE	NATURE	PRESTATAIRE	MONTANT TTC	COUVERTURE ASSURANCE	RESTE À CHARGE COPRO
15/03/2020	Réparation fuite ponctuelle	ABC Toiture	1 850 €	—	1 850 €
22/11/2022	Diagnostic état couverture	BATITOIT	720 €	—	720 €
08/01/2024	Réparation urgence post-tempête	BATITOIT	4 200 €	2 800 €	1 400 €
25/03/2026	Diagnostic plomberie 4ème étage	Plomberie Express	180 €	—	180 € (à régler)
		Total cumulé	**6 950 €**	**2 800 €**	**4 150 €**

5.2 Trésorerie disponible

Fonds travaux (loi ALUR, article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965) : solde au 31 mars 2026 : **18 400 €**. Les appels de fonds spécifiques liés à la résolution n°12 de l'AG 2025 (enveloppe votée : 40 000 € TTC) sont en cours de recouvrement : 28 600 € collectés sur 40 000 € appelés. Trois copropriétaires sont en retard de paiement (relances adressées les 15 février et 15 mars 2026). Le solde restant à collecter s'élève à 11 400 €.

> **Point juridique :** Si le montant final des travaux excède l'enveloppe votée de 40 000 € TTC (hypothèse probable en cas d'extension au versant sud ou d'intégration des prestations VMC), deux options se présentent : (1) convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire (délai de convocation : 21 jours, coût estimé : 800 à 1 200 €) ; (2) délégation au Conseil Syndical pour les travaux d'un montant inférieur à 35 000 € HT, conformément à l'article 24-II de la loi du 10 juillet 1965 modifié par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019.

6. COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL SYNDICAL — 2 AVRIL 2026

Présents : Mme Marie Laurent (Présidente), M. Bernard, Mme Petit. **Absents excusés :** M. Garcia (déplacement professionnel), M. Dupont.

La réunion a porté principalement sur le dossier toiture. Les échanges ont fait ressortir trois positions :

1. Mme Laurent propose de ne pas attendre le troisième devis et de retenir BATITOIT, arguant du délai d'intervention plus court (6 semaines contre 4 mois pour TOIT EXPRESS) et de la connaissance du site par ce prestataire, malgré un montant supérieur de 5 600 € HT.
2. M. Bernard estime que le lancement des travaux sans le troisième devis ne serait pas conforme au mandat de l'Assemblée Générale (résolution n°12 : « solliciter au minimum trois devis ») et expose le Conseil Syndical à une contestation.
3. Mme Petit rappelle la situation d'urgence liée aux dégâts dans son propre appartement voisin (note : Mme Petit siège au Conseil Syndical mais l'appartement sinistré 4A-03 appartient à une homonyme, Mme Anne Petit, sans lien de parenté) et la menace de mise en demeure formulée par cette dernière pour fin avril 2026.

Les points complémentaires suivants ont été abordés :

- L'imputation des dégâts dans l'appartement 4A-03 (assurance copropriété vs. assurance propriétaire individuelle, MAIF) doit être clarifiée avec le syndic.
- L'humidité signalée verbalement par M. Duval (3A-05) n'a pas fait l'objet d'un signalement officiel. Le Conseil Syndical recommande un constat sur place.
- L'infiltration au local technique (signalement gardien) nécessite une vérification.
- Le diagnostic VMC de l'ancien syndic (Cabinet Leroy) doit être recherché dans les archives transférées en 2023.

Prochaine réunion : 16 avril 2026, 19h00, au domicile de Mme Laurent.

Action demandée au syndic : produire un récapitulatif global avec calendrier prévisionnel avant le 10 avril 2026 (objet du présent rapport).

7. SCÉNARIOS ET RECOMMANDATIONS

SCÉNARIO	DESCRIPTION	MONTANT ESTIMÉ TTC	DÉLAI	RISQUES
A	Attendre le 3ème devis (Couverture Martin), puis lancer les travaux versant nord	31 790 à 37 950 €	Devis : après le 15/04 Travaux : été 2026	Retard. Aggravation des infiltrations pendant la période pluvieuse de printemps. Mise en demeure Mme Petit.
B	Lancer immédiatement avec BATITOIT (versant nord seul)	37 950 €	6 semaines (mai-juin 2026)	Non-conformité potentielle avec la résolution AG (2 devis au lieu de 3). Versant sud non traité.
C	Lancer avec TOIT EXPRESS (moins-disant)	31 790 €	4 mois (août-sept. 2026)	Travaux en pleine période pluvieuse d'automne. Risque technique.
D	Mise en concurrence élargie (5+ entreprises) pour versants nord et sud	55 000 à 70 000 € (estimation)	2 à 3 mois pour devis + AG extraordinaire + travaux	Délai incompatible avec l'urgence. Dépassement de l'enveloppe votée → AG extraordinaire requise.

Recommandation du syndic : Le scénario B (lancement immédiat avec BATITOIT) apparaît comme le meilleur compromis entre réactivité et maîtrise du risque, sous réserve que le Conseil Syndical formalise par écrit la justification de l'absence du troisième devis (carence du prestataire malgré relances documentées). Le montant de 37 950 € TTC reste dans l'enveloppe votée de 40 000 € TTC.

8. ANNEXES RÉFÉRENCÉES

1. DPE 2019 — Réf. DPE-2019-44521-A (extrait page 14, §3.2.1)
2. PV Assemblée Générale du 15/06/2025 — Résolution n°12
3. Rapport technique BATITOIT du 18/02/2026 — Réf. RT-2026-0214
4. Devis BATITOIT — Réf. DV-2026-0187 (22/02/2026)
5. Devis TOIT EXPRESS (18/03/2026)
6. Rapport diagnostic plomberie — Plomberie Express (25/03/2026)
7. Photos dégâts appartement 4A-03 (3 clichés — gardien, 12/03/2026)

8. Facture intervention post-tempête 2024 — BATITOIT (4 200 € TTC)
9. Courrier de relance Couverture Martin — 01/03 et 22/03/2026
10. Estimation préliminaire expert assurance — 01/04/2026

Cabinet Durand & Associés — Syndic de copropriété
Garantie financière : GALIAN — Assurance RCP : AXA n° 1234567890
Membre de la FNAIM — Carte professionnelle CPI 7501 2019 000 456 789

Le présent rapport est établi à l'usage exclusif des membres du Conseil Syndical de la Résidence Les Jardins du Parc. Il ne saurait être diffusé à des tiers sans l'accord préalable du syndic. Les informations et montants mentionnés sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. La gestion comptable est conforme aux dispositions du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif à la comptabilité des syndicats de copropriétaires. Les données à caractère personnel figurant dans ce document sont traitées conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer en écrivant à dpo@durand-syndic.fr.